



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Outubro de 2021

INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 3675.1036602-50/2016 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2018-09 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 31 de agosto de 2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 de agosto de 2021
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/07/2018, Fim 31/08/2018
- **2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 03/09/2018. Fim 31/12/2018
- **3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/01/2019, Fim 29/03/2019
- **4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/04/2019, Fim 30/08/2019
- **5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 02/09/2019, Fim 31/12/2019
- **6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 02/01/2020, Fim 30/08/2020
- **7º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/08/2020, Fim 30/08/2021
- **8º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/08/2021, Fim 30/08/2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 51.263,13



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

-
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 22.858,74
- **PERCENTUAL APLICADO:** 44,59%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 8.217,56

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE:

- **OBJETO DA OBRA:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 06(SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE, À SEREM INSTALADAS NA SEDE E ZONA RURAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 3675.1036602-50/2016 E ONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** PREGÃO Nº 9/2018-29 PMBGA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2018-10 PMBGA
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 31 de agosto de 2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 de agosto de 2021
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/07/2018, Fim 31/08/2018
- **2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 03/09/2018. Fim 31/12/2018
- **3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/01/2019, Fim 29/03/2019
- **4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/04/2019, Fim 30/08/2019
- **5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 02/09/2019, Fim 31/12/2019
- **6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 02/01/2020, Fim 30/08/2020
- **7º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/08/2020, Fim 30/08/2021
- **8º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/08/2021, Fim 30/08/2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 178.980,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 89.490,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 50,00%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 89.490,00

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DE 14 (QUATORZE) KM DE PONTOS CRÍTICOS, NUMA EXTENSÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) KM, NAS ESTRADAS DAS VICINAIS PACASTANHEIRA I E II E VICINAL DE ACESSO A PRAIA DA SAPUCAIA, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, A SER CUSTEADA COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
- **NOME DO CONTRATADO:** R E A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-02 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20 de agosto de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 19 de fevereiro de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 381.901,50
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 266.670,40
- **PERCENTUAL APLICADO:** 69,83%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 174.521,00