



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Janeiro de 2022

INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 3675.1036602-50/2016 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2018-09 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 31 de agosto de 2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 de agosto de 2021
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/07/2018, Fim 31/08/2018
- **2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 03/09/2018. Fim 31/12/2018
- **3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/01/2019, Fim 29/03/2019
- **4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/04/2019, Fim 30/08/2019
- **5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 02/09/2019, Fim 31/12/2019
- **6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 02/01/2020, Fim 30/08/2020
- **7º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/08/2020, Fim 30/08/2021
- **8º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/08/2021, Fim 30/08/2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 51.263,13



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 51.263,13
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 55,41%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 28.404,39

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE:

- **OBJETO DA OBRA:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 06(SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE, À SEREM INSTALADAS NA SEDE E ZONA RURAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 3675.1036602-50/2016 E ONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** PREGÃO Nº 9/2018-29 PMBGA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2018-10 PMBGA
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 31 de agosto de 2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 de agosto de 2021
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/07/2018, Fim 31/08/2018
- **2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 03/09/2018. Fim 31/12/2018
- **3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/01/2019, Fim 29/03/2019
- **4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/04/2019, Fim 30/08/2019
- **5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 02/09/2019, Fim 31/12/2019
- **6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 02/01/2020, Fim 30/08/2020
- **7º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/08/2020, Fim 30/08/2021
- **8º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/08/2021, Fim 30/08/2022



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 178.980,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 178.980,00
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 50,00%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 89.490,00

REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BREJO GRANDE:

- **OBJETO DA OBRA:.** REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BREJO GRANDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM AUDITÓRIO
- **NOME DO CONTRATADO:** J K S ALVES & CIA LTDA - ME
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Rua Tancredo Neves, S/N, Bairro Nova Vida, Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 3/2018-01 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01 de Junho de 2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 de janeiro de 2021
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/03/2019, Fim 30/09/2019
- **2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/10/2019, Fim 30/05/2020
- **3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/06/2020, Fim 30/01/2021
- **4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/02/2021, Fim 30/12/2021
- **5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 03/01/2022, Fim 31/12/2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 2.630.099,43
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.516.219,77
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 57,65%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 11,47%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 301.615,73



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DE 9,8 (NOVE VÍRGULA OITO) KM DE PONTOS CRÍTICOS,

NUMA ESTENSÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) KM NAS ESTRADAS DA VICINAL DO TABOCÃO, VICINAL DA VILA BREJÃO, VICINAL DA SAPUCAIA E VICINAL DE ACESSO A PALESTINA E 14 (QUATORZE) KM DE PONTOS CRÍTICOS, NUMA ESTENSÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) KM NAS ESTRADAS DA VICINAL DA VILA CASTANHAL, VICINAL DA VILA BRASISPANHA E VICINAL DA PA-COSPEL, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-06 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 de outubro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 20 de abril de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 764.382,23
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 260.911,08
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 34,13%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 34,13%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 260.911,08