

# RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

**Abril de 2020**

## **CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)-SEDE**

- **Objeto do Projeto:** OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE-I, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-03 SEOB
  
- **Local da Execução do Projeto:** Rua Antônio José Barreto, esquina com Travessa Jacob Elói de Souza, S/N – Bairro Ferreirinha – Brejo Grande do Araguaia – PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRATO Nº12985215000113007 E CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 119.937,78
- **Prazo de execução do Objeto:** 3 meses
- **Data de início do Objeto:** 02 de janeiro de 2020
- **Data de fim do Objeto:** 30 de março de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/10/2018, Fim 30/01/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/01/2019, Fim 28/06/2019
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/07/2019, Fim 31/10/2019
- **4º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/11/2019, Fim 31/12/2019
- **5º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 02/01/2020, Fim 30/03/2020

## **CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA
- **Nome do Contratado:** R & A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-06 SEOB
- **Local da Execução do Projeto:** Rua Antônio José Barreto, s/n, bairro Jardim Primavera, Brejo Grande do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/M3 / CAIXA, PROCESSO Nº 1035233-00/2016 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 207.442,41
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 42.118,84

- **Prazo de execução do Objeto:** 3 meses
- **Data de início do Objeto:** 23 de dezembro de 2019
- **Data de fim do Objeto:** 22 de março de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 21/09/2018, Fim 20/01/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 21/01/2019, Fim 20/07/2019
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 22/07/2019, Fim 20/12/2019
- **4º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 23/12/2019, Fim 22/03/2020

### **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-08 SEOB
- **Local da Execução do Projeto:** TV. Moacir Fernandes de Souza, s/n, centro, Brejo Grande do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 219.239,82
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 5 meses
- **Data de início do Objeto:** 01 de agosto de 2019
- **Data de fim do Objeto:** 31 de dezembro de 2019
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/10/2018, Fim 30/01/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/01/2019, Fim 31/07/2019
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/08/2019, Fim 31/12/2019

### **INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-09 SEOB
- **Local da Execução do Projeto:** SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 3675.1036602-50/2016 E ONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 51.263,13
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 8 meses
- **Data de início do Objeto:** 02 de janeiro de 2020
- **Data de fim do Objeto:** 30 de agosto de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/07/2018, Fim 31/08/2018

- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 03/09/2018. Fim 31/12/2018
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/01/2019, Fim 29/03/2019
- **4º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/04/2019, Fim 30/08/2019
- **5º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 02/09/2019, Fim 31/12/2019
- **6º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 02/01/2020, Fim 30/08/2020

#### **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE**

- **Objeto do Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 06(SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE, À SEREM INSTALADAS NA SEDE E ZONA RURAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** PREGÃO N° 9/2018-29 PMBGA
- **Local da Execução do Projeto:** SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE N° 0/2016/ME/CAIXA, PROCESSO N° 3675.1036602-50/2016 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 178.980,00
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 8 meses
- **Data de início do Objeto:** 02 de janeiro de 2020
- **Data de fim do Objeto:** 30 de agosto de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/07/2018, Fim 31/08/2018
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 03/09/2018. Fim 31/12/2018
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/01/2019, Fim 29/03/2019
- **4º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/04/2019, Fim 30/08/2019
- **5º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 02/09/2019, Fim 31/12/2019
- **6º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 02/01/2020, Fim 30/08/2020

#### **REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BREJO GRANDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM AUDITÓRIO**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BREJO GRANDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM AUDITÓRIO.
- **Nome do Contratado:** J K S ALVES & CIA LTDA - ME
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** CONCORRÊNCIA N° 3/2018-01 SEOB
- **Local da Execução do Projeto:** Rua Tancredo Neves, S/N, Bairro Nova Vida, Brejo Grande do Araguaia-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 2.630.099,43

- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 9 meses
- **Data de início do Objeto:** 01 de outubro de 2019
- **Data de fim do Objeto:** 30 de maio de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/03/2019, Fim 30/09/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/10/2019, Fim 30/05/2020

#### **REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, CNES 2312166, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COFORME CONTRATO DE REPASSE Nº852297/2017/MS/CAIXA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **Ano do Projeto:** 2019
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-01 FMS
- **Local da Execução do Projeto:** RUA TANCREDO NEVES, S/N, BAIRRO NOVA VIDA, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 244.295,99
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 9 meses
- **Data de início do Objeto:** 01 de abril de 2020
- **Data de fim do Objeto:** 31 de dezembro de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/04/2020, Fim 31/12/2020

#### **CONSTRUÇÃO DE MURO EM 02 (DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO EM 02(DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **Ano do Projeto:** 2019
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-02 FME
- **Local da Execução do Projeto:** Vila Santa Rita e Vila Jarbas Passarinho, Zona Rural, Brejo Grande do Araguaia-PA
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 166.452,22
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 5 meses
- **Data de início do Objeto:** 25 de novembro de 2019
- **Data de fim do Objeto:** 30 de abril de 2020

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, LOCALIZADA NA VILA NOVA, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, LOCALIZADA NA VILA NOVA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **Ano do Projeto:** 2020
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-01 FME
- **Local da Execução do Projeto:** Vila Nova, Zona Rural, Brejo Grande do Araguaia-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO,
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 63.988,18
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 2 meses
- **Data de início do Objeto:** 24 de março de 2020
- **Data de fim do Objeto:** 23 de maio de 2020

**REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA CASTANHAL, PADRE CÍCERO, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA CASTANHAL, PADRE CÍCERO.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **Ano do Projeto:** 2020
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-02 FME
- **Local da Execução do Projeto:** Vila Castanhall, Zona Rural, a 50km de Brejo Grande do Araguaia-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO,
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 54.887,12
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 2 meses
- **Data de início do Objeto:** 15 de abril de 2020
- **Data de fim do Objeto:** 14 de junho de 2020