

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Julho de 2019

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE)-SEDE

- **Objeto do Projeto:** OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE-I, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** Rua Antônio José Barreto, esquina com Travessa Jacob Elói de Souza, S/N – Bairro Ferreirinha – Brejo Grande do Araguaia – PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRATO Nº12985215000113007 E CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-03 SEOB
- **Data de início da Obra:** 28 de Maio de 2018
- **Data de fim da Obra:** 30 de Setembro de 2018
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/10/2018, Fim 30/01/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/01/2019, Fim 28/06/2019
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/07/2019, Fim 31/10/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 119.937,78
- **Valor Total Aplicado:** R\$22.955,60
- **Percentual aplicado:** 19,14%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$22.955,60

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) – POSTO FISCAL

- **Objeto do Projeto:** OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE-I.
- **Nome do Contratado:** R & A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **Local da Execução do Projeto:** Rua São Raimundo, s/n, vila Posto fiscal, Brejo Grande do Araguaia-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRATO Nº 12985215000113006, E CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-04 SEOB
- **Data de início da Obra:** 30 de Maio de 2018
- **Data de fim da Obra:** 30 de Outubro de 2018
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/10/2018, Fim 30/01/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/01/2019, Fim 28/06/2019
- **Valor Aditado:** R\$ 2.897,56

- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 178.402,69
- **Valor Total Aplicado:** R\$ R\$ 93.801,99
- **Percentual aplicado:** 50,95%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 2.897,56

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA
- **Nome do Contratado:** R & A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **Local da Execução do Projeto:** Rua Antônio José Barreto, s/n, bairro Jardim Primavera, Brejo Grande do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/M3 / CAIXA, PROCESSO Nº 1035233- 00/2016 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-06 SEOB
- **Data de início da Obra:** 14 de Junho de 2018
- **Data de fim da Obra:** 20 de Setembro de 2018
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 21/09/2018, Fim 20/01/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 21/01/2019, Fim 20/07/2019
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 22/07/2019, Fim 20/12/2019
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 207.442,41
- **Valor Total Aplicado:** R\$90.038,99
- **Percentual aplicado:** 43,40%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** TV. Moacir Fernandes de Souza, s/n, centro, Brejo Grande do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-08 SEOB
- **Data de início da Obra:** 21 de Junho de 2018
- **Data de fim da Obra:** 30 de Setembro de 2018
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/10/2018, Fim 30/01/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/01/2019, Fim 31/07/2019
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 219.239,82
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 66.679,54
- **Percentual aplicado:** 30,41%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 3675.1036602-50/2016 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-09 SEOB
- **Data de início da Obra:** 26 de Junho de 2018
- **Data de fim da Obra:** 30 de Julho de 2018
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/07/2018, Fim 31/08/2018
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 03/09/2018. Fim 31/12/2018
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/01/2019, Fim 29/03/2019
- **4º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/04/2019, Fim 30/08/2019
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 51.263,13
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 14.641,18
- **Percentual aplicado:** 28,56%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 14.641,18

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE

- **Objeto do Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 06(SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE, À SEREM INSTALADAS NA SEDE E ZONA RURAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 3675.1036602-50/2016 E ONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** PREGÃO Nº 9/2018-29 PMBGA
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-10 PMBGA
- **Data de início da Obra:** 26 de Junho de 2018
- **Data de fim da Obra:** 30 de Julho de 2018
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/07/2018, Fim 31/08/2018
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 03/09/2018. Fim 31/12/2018
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/01/2019, Fim 29/03/2019
- **4º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/04/2019, Fim 30/08/2019
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 178.980,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$0
- **Percentual aplicado:** 0%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BREJO GRANDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM AUDITÓRIO

- **Objeto do Projeto:** REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BREJO GRANDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM AUDITÓRIO
- **Nome do Contratado:** J K S ALVES & CIA LTDA - ME
- **Local da Execução do Projeto:** Rua Tancredo Neves, S/N, Bairro Nova Vida, Brejo Grande do Araguaia-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA
- **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2018-01 SEOB
- **Data de início da Obra:** 04 de Julho de 2018
- **Data de fim da Obra:** 28 de Fevereiro de 2019
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/03/2019, Fim 30/09/2019
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 2.630.099,43
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 443.397,91
- **Percentual aplicado:** 16,86%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00