

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Junho de 2020**

## CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)-SEDE

- **Objeto da Obra:** OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE-I, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** Rua Antônio José Barreto, esquina com Travessa Jacob Elói de Souza, S/N – Bairro Ferreirinha – Brejo Grande do Araguaia – PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRATO Nº12985215000113007 E CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-03 SEOB
- **Data de início da Obra:** 02 de janeiro de 2020
- **Data de fim da Obra:** 30 de março de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/10/2018, Fim 30/01/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/01/2019, Fim 28/06/2019
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/07/2019, Fim 31/10/2019
- **4º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/11/2019, Fim 31/12/2019
- **5º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 02/01/2020, Fim 30/03/2020
- **Valor Total da Obra:** R\$ 119.937,78
- **Valor Total Aplicado:** R\$38.529,23
- **Percentual aplicado:** 32,12%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$0,00

## REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** TV. Moacir Fernandes de Souza, s/n, centro, Brejo Grande do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-08 SEOB
- **Data de início da Obra:** 01 de agosto de 2019
- **Data de fim da Obra:** 31 de dezembro de 2019
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/10/2018, Fim 30/01/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/01/2019, Fim 31/07/2019

- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/08/2019, Fim 31/12/2019
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 219.239,82
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 173.366,81
- **Percentual aplicado:** 79,08%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

#### **INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 3675.1036602-50/2016 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-09 SEOB
- **Data de início da Obra:** 02 de janeiro de 2020
- **Data de fim da Obra:** 30 de agosto de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/07/2018, Fim 31/08/2018
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 03/09/2018, Fim 31/12/2018
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/01/2019, Fim 29/03/2019
- **4º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/04/2019, Fim 30/08/2019
- **5º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 02/09/2019, Fim 31/12/2019
- **6º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 02/01/2020, Fim 30/08/2020
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 51.263,13
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 14.641,18
- **Percentual aplicado:** 28,56%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

#### **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 06 (SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE**

- **Objeto do Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 06(SEIS) ACADEMIAS AO AR LIVRE, À SEREM INSTALADAS NA SEDE E ZONA RURAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 3675.1036602-50/2016 E ONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** PREGÃO Nº 9/2018-29 PMBGA
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-10 PMBGA
- **Data de início da Obra:** 02 de janeiro de 2020
- **Data de fim da Obra:** 30 de agosto de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/07/2018, Fim 31/08/2018
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 03/09/2018, Fim 31/12/2018

- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/01/2019, Fim 29/03/2019
- **4º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/04/2019, Fim 30/08/2019
- **5º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 02/09/2019, Fim 31/12/2019
- **6º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 02/01/2020, Fim 30/08/2020
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 178.980,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

**REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BREJO GRANDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM AUDITÓRIO**

- **Objeto do Projeto:** REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BREJO GRANDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM AUDITÓRIO
- **Nome do Contratado:** J K S ALVES & CIA LTDA - ME
- **Local da Execução do Projeto:** Rua Tancredo Neves, S/N, Bairro Nova Vida, Brejo Grande do Araguaia-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 3/2018-01 SEOB
- **Data de início da Obra:** 01 de Junho de 2020
- **Data de fim da Obra:** 30 de janeiro de 2021
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/03/2019, Fim 30/09/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/10/2019, Fim 30/05/2020
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/06/2020, Fim 30/01/2021
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 2.630.099,43
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 728.517,49
- **Percentual aplicado:** 27,70%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 285.119,58

**REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, CNES 2312166, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COFORME CONTRATO DE REPASSE Nº852297/2017/MS/CAIXA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **Local da Execução do Projeto:** RUA TANCREDO NEVES, S/N, BAIRRO NOVA VIDA, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.
- **Origem do Recurso:** COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COFORME CONTRATO DE REPASSE Nº852297/2017/MS/CAIXA
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2019-01 FMS
- **Data de início da Obra:** 01 de abril de 2020

- **Data de fim da Obra:** 31 de dezembro de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/04/2020, Fim 31/12/2020
- **Valor do contrato Inicial:** 244.295,99
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00
- **Percentual aplicado:** 0,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

**CONSTRUÇÃO DE MURO EM 02 (DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO EM 02(DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **Local da Execução do Projeto:** Vila Santa Rita e Vila Jarbas Passarinho, Zona Rural, Brejo Grande do Araguaia-PA
- **Origem do Recurso:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2019-02 FME
- **Data de início da Obra:** 04 de maio de 2020
- **Data de fim da Obra:** 30 de outubro de 2020
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 04/05/2020, Fim 30/10/2020
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 166.452,22
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 81.929,42
- **Percentual aplicado:** 49,22%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

**REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA CASTANHAL, PADRE CÍCERO, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA CASTANHAL, PADRE CÍCERO.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **Local da Execução do Projeto:** Vila Castanhall, Zona Rural, a 50km de Brejo Grande do Araguaia-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2020-02 FME
- **Data de início da Obra:** 15 de abril de 2020
- **Data de fim da Obra:** 14 de junho de 2020
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 54.887,12
- **Valor Glosado:** R\$ 1.268,22
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 53.618,90
- **Percentual aplicado:** 97,689%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 53.618,90

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS, VILA SÃO RAIMUNDO, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS, VILA SÃO RAIMUNDO, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **Local da Execução do Projeto:**
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 7/2020-001 MJ
- **Data de início da Obra:** 08 de junho de 2020
- **Data de fim da Obra:** 30 de dezembro de 2020
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 50.000,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00