



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Julho / 2022**

### **CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA PROJETO PADRÃO TIPO 2:**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA PROJETO PADRÃO TIPO 2, NO BAIRRO NOVA VIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 9952/2014 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 9952/2014 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-03 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 25 de agosto de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 24 de abril de 2022
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 25/04/2022, Fim 24/04/2023
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 972.679,06
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 200.142,93
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 20,58%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 20,58%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 200.142,93



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

### **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS:**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 09 (NOVE) KM DE ESTRADAS NA VICINAL DA VILA SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** R & A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONTRATO DE REPASSE N° 906158/2020/MDR/CAIXA E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** N° 2/2021-09 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23 de novembro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 22 de maio de 2022
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 23/05/2022, Fim 22/05/2023
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 424.327,68
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 324.141,35
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 76,39%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 28,43%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 120.632,46



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## **TROCA DE PISO**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A TROCA DO PISO DA ESCOLA SAWARAPY SURUÍ, NA ALDEIA SORORÓ
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-01 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 18 de maio de 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 17 de setembro de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 63.219,94
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 30.789,04
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 48,70%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 48,70%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 30.789,04



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 58,41KM DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO 18KM NA VICINAL BRASISPANHA, 10,41 KM NA VICINAL TABOCÃO, 07 KM NA VICINAL ITAMERIM E 08KM NA VICINAL IV, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** W. R. M. SAGA CONSTRUÇÕES LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 063/2022-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2022-02 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 06 de Julho de 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 05 de Fevereiro de 2023
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 3.114.963,19
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.161.688,21
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 37,29%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 37,29%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 1.161.688,21