



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

NOVEMBRO/2022

### RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS:

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 09 (NOVE) KM DE ESTRADAS NA VICINAL DA VILA SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** R & A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONTRATO DE REPASSE Nº 906158/2020/MDR/CAIXA E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-09 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23 de novembro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 22 de maio de 2022
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 23/05/2022, Fim 22/05/2023
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 424.327,68
- **VALOR GLOSADO:** R\$ 9.612,72
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 414.714,96
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 97,73%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 21,34%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 90.573,61



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## **CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PONTES EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, SENDO UMA NA VICINAL II, DUAS NA VICINAL CASTANHEIRA, UMA NA VICINAL BOM JESUS E UMA NA VICINAL CASTANHAL
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 106/2022-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2022-03 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 13 de julho de 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 12 de maio de 2023
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 3.132.713,07
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 359.549,92
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 11,19%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 11,19%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 350.549,92