



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Julho / 2023**

### **CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PONTES EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, SENDO UMA NA VICINAL II, DUAS NA VICINAL CASTANHEIRA, UMA NA VICINAL BOM JESUS E UMA NA VICINAL CASTANHAL
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 106/2022-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2022-03 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 13 de julho de 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 12 de maio de 2023
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 15/05/2023, Fim 14/03/2024
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 3.132.713,07
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 3.132.713,07
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100,00%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 16,65%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 521.590,09



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## **REVITALIZAÇÃO, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM UMA EXTENSÃO DE 03 km DE VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** R & A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 183/2022-SEDOP E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2022-04 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01 de Agosto de 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 de Maio de 2023
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 31/05/2023, Fim 30/11/2023
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ \$ 2.185.978,29
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.609.987,11
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 74,65%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 5,10%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 111.413,50