

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Abril de 2021

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL LTDA
- **Local da Execução do Projeto:** TV. Moacir Fernandes de Souza, s/n, centro, Brejo Grande do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2018-08 SEOB
- **Data de início da Obra:** 01 de agosto de 2019
- **Data de fim da Obra:** 31 de dezembro de 2019
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/10/2018, Fim 30/01/2019
- **2º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 31/01/2019, Fim 31/07/2019
- **3º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 01/08/2019, Fim 31/12/2019
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 219.239,82
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 219.239,82
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 20,92%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 45.873,01

REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **Local da Execução do Projeto:** SEDE, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 7/2020-004 SEOB
- **Data de início da Obra:** 07 de outubro de 2020
- **Data de fim da Obra:** 06 de junho de 2021
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 97.382,35
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 72.765,58

- **Percentual total aplicado:** 74,72%
- **Percentual mensal aplicado:** 74,72%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 72.765,58