

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho de 2021

RECUPERAÇÃO DE 20 (VINTE) KM DE PONTOS CRÍTICOS, NUMA ESTENSÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) KM NAS ESTRADAS DAS VICINAIS I, II, IV, VICINAL DO ITAMERIM E VICINAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE BREJO.

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DE 20 (VINTE) KM DE PONTOS CRÍTICOS, NUMA ESTENSÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) KM NAS ESTRADAS DAS VICINAIS I, II, IV, VICINAL DO ITAMERIM E VICINAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE BREJO.
- **Nome do Contratado:** R E A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **Local da Execução do Projeto:** VICINAIS I, II, IV, VICINAL DO ITAMERIM E VICINAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2021-01 SEOB
- **Data de início da Obra:** 20 de maio de 2021
- **Data de fim da Obra:** 19 de maio de 2020
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 391.433,60
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 123.749,14
- **Percentual aplicado:** 31,61%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 41.722,80