



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

### Setembro de 2021

#### RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DE 14 (QUATORZE) KM DE PONTOS CRÍTICOS, NUMA EXTENSÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) KM, NAS ESTRADAS DAS VICINAIS PA-CASTANHEIRA I E II E VICINAL DE ACESSO A PRAIA DA SAPUCAIA, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, A SER CUSTEADA COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
- **Nome do Contratado:** R E A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **Local da Execução do Projeto:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 2/2021-02 SEOB
- **Data de início da Obra:** 20 de agosto de 2021
- **Data de fim da Obra:** 19 de fevereiro de 2022
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 381.901,50
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 92.149,40
- **Percentual aplicado:** 24,13%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 92.149,40



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA