



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Novembro de 2021

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DE 14 (QUATORZE) KM DE PONTOS CRÍTICOS, NUMA EXTENSÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) KM, NAS ESTRADAS DAS VICINAIS PA-CASTANHEIRA I E II E VICINAL DE ACESSO A PRAIA DA SAPUCAIA, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, A SER CUSTEADA COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
- **NOME DO CONTRATADO:** R E A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-02 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20 de agosto de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 19 de fevereiro de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 381.901,50
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 381.901,50
- **PERCENTUAL APLICADO:** 100,00%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 115.231,10



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 33,25 (TRINTA E TRÊS VÍRGULA VINTE E CINCO) KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, COMPREENDENDO 16 (DEZESSEIS) KM NA ESTRADA DA VICINAL I, 11 (ONZE) KM NA ESTRADA DA VICINAL II E 6,25 (SEIS VÍRGULA VINTE E CINCO) KM NA ESTRADA DA VICINAL DA VILA BREJÃO
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 062/2021-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-06 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 28 de outubro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 27 de abril de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 1.295.031,44
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 258.321,39
- **PERCENTUAL APLICADO:** 19,95%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 258.321,39