



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

### Dezembro de 2021

#### CONSTRUÇÃO DE MURO:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE PROINFÂNCIA PROJETO PADRÃO TIPO 2, NO BAIRRO NOVA VIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-04 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 30 de setembro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 29 de março de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 180.368,82
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 108.000,00
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 59,88%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 59,88%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 108.000,00



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 33,25 (TRINTA E TRÊS VÍRGULA VINTE E CINCO) KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, COMPREENDENDO 16 (DEZESSEIS) KM NA ESTRADA DA VICINAL I, 11 (ONZE) KM NA ESTRADA DA VICINAL II E 6,25 (SEIS VÍRGULA VINTE E CINCO) KM NA ESTRADA DA VICINAL DA VILA BREJÃO
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 062/2021-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-06 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 28 de outubro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 27 de abril de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 1.295.031,44
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 676.234,01
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 52,22%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 32,27%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 417.912,62



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## **REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMADO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FELICIDADE DE BRITO.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-10 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16 de dezembro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 15 de junho de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 143.052,65
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 87.100,00
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 60,89%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 60,89%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 87.100,00