



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Fevereiro / 2022

CONSTRUÇÃO DE MURO:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE PROINFÂNCIA PROJETO PADRÃO TIPO 2, NO BAIRRO NOVA VIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-04 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 30 de setembro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 29 de março de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 180.368,82
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 180.368,82
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 40,12%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 72.368,82

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DE 9,8 (NOVE VÍRGULA OITO) KM DE PONTOS CRÍTICOS, NUMA ESTENSÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) KM NAS ESTRADAS DA VICINAL DO TABOCÃO, VICINAL DA VILA BREJÃO, VICINAL DA SAPUCAIA E VICINAL DE ACESSO A PALESTINA E 14 (QUATORZE) KM DE PONTOS CRÍTICOS, NUMA ESTENSÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) KM NAS ESTRADAS DA VICINAL DA VILA CASTANHAL, VICINAL DA VILA BRASISPANHA E VICINAL DA PA-COSPEL, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-06 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 de outubro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 20 de abril de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 764.382,23



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 393.147,55
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 51,43%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 17,30%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 132.236,47

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 33,25 (TRINTA E TRÊS VÍRGULA VINTE E CINCO) KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, COMPREENDENDO 16 (DEZESSEIS) KM NA ESTRADA DA VICINAL I, 11 (ONZE) KM NA ESTRADA DA VICINAL II E 6,25 (SEIS VÍRGULA VINTE E CINCO) KM NA ESTRADA DA VICINAL DA VILA BREJÃO
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 062/2021-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-06 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 28 de outubro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 27 de abril de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 1.295.031,44
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.085.341,9
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 83,81%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 31,59%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 409.107,89

REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMADO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FELICIDADE DE BRITO.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-10 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16 de dezembro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 15 de junho de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 143.052,65
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 125.903,99
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 80,01%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 27,125%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 38.803,99