



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho / 2022

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA:

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO DA FEIRINHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-05 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 08 de outubro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 07 de abril de 2022
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 08/04/2022, Fim 07/08/2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 97.245,04
- **1º ADITIVO DE VALOR:** R\$ 16.000,13
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 82.029,28
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 84,35%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 33,93%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 33.000,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 09 (NOVE) KM DE ESTRADAS NA VICINAL DA VILA SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** R & A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONTRATO DE REPASSE Nº 906158/2020/MDR/CAIXA E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-09 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23 de novembro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 22 de maio de 2022
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 23/05/2022, Fim 22/10/2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 424.327,68
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 203.508,89
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 47,96%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 47,96%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 203.508,89