



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio / 2022

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO DA FEIRINHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-05 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 08 de outubro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 07 de abril de 2022
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 08/04/2022, Fim 07/08/2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 97.245,04
- **1º ADITIVO DE VALOR:** R\$ 16.000,13
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 49.029,28
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 50,42%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 6,17%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 6.000,00

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 10,1 (DEZ VÍRGULA UM) KM DE ESTRADAS NA VICINAL SAPUCAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.
- **NOME DO CONTRATADO:** R & A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139010002, PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-011741 DO PROGRAMA 09032021
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-11 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27 de dezembro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 26 de junho de 2022



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 246.705,87
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 70.276,70
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 28,49%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 28,49%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 70.276,70