



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Março / 2022**

### **REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BREJO GRANDE:**

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BREJO GRANDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM AUDITÓRIO
- **NOME DO CONTRATADO:** J K S ALVES & CIA LTDA - ME
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Rua Tancredo Neves, S/N, Bairro Nova Vida, Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** N° 3/2018-01 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01 de Junho de 2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 de janeiro de 2021
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/03/2019, Fim 30/09/2019
- **2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/10/2019, Fim 30/05/2020
- **3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/06/2020, Fim 30/01/2021
- **4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 01/02/2021, Fim 30/12/2021
- **5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Início 03/01/2022, Fim 31/12/2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 2.630.099,43
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.663.044,09
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 63,23%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 5,58%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 146.824,32



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

### **REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA:**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO DA FEIRINHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-05 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 08 de outubro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 07 de abril de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 97.245,04
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 33.029,28
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 33,96%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 33,96%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 33.029,28



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 33,25 (TRINTA E TRÊS VÍRGULA VINTE E CINCO) KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, COMPREENDENDO 16 (DEZESSEIS) KM NA ESTRADA DA VICINAL I, 11 (ONZE) KM NA ESTRADA DA VICINAL II E 6,25 (SEIS VÍRGULA VINTE E CINCO) KM NA ESTRADA DA VICINAL DA VILA BREJÃO
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 062/2021-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-06 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 28 de outubro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 27 de abril de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 1.295.031,44
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.295.031,44
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 16,19%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 209.689,54



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

## **REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMADO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FELICIDADE DE BRITO.
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-10 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16 de dezembro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 15 de junho de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 143.052,65
- **1º ADITIVO DE VALOR:** R\$ 34.250,49
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL COM ADITIVO:** R\$ 177.303,14
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 177.303,14
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 28,99%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 51.399,15