



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Agosto / 2022

TROCA DE PISO

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A TROCA DO PISO DA ESCOLA SAWARAPY SURUÍ, NA ALDEIA SORORÓ
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA SOL EIRELI
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-01 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 18 de maio de 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 17 de setembro de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 63.219,94
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 63.129,94
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 99,86%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 51,16%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 32.340,90

REVITALIZAÇÃO, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM UMA EXTENSÃO DE 03 km DE VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** R & A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 183/2022-SEDOP E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2022-04 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01 de Agosto de 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 de Maio de 2023
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ \$ 2.185.978,29



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 462.530,98
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 21,16%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 21,16%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 462.530,98