



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Outubro / 2022

REVITALIZAÇÃO, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM UMA EXTENSÃO DE 03 km DE VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** R & A ENGENHARIA LTDA - EPP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 183/2022-SEDOP E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2022-04 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01 de Agosto de 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30 de Maio de 2023
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ \$ 2.185.978,29
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 670.229,99
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 31,09%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9,63%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 207.699,01