



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro / 2022

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS VICINAIS:

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DE 9,8 (NOVE VÍRGULA OITO) KM DE PONTOS CRÍTICOS, NUMA ESTENSÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) KM NAS ESTRADAS DA VICINAL DO TABOCÃO, VICINAL DA VILA BREJÃO, VICINAL DA SAPUCAIA E VICINAL DE ACESSO A PALESTINA E 14 (QUATORZE) KM DE PONTOS CRÍTICOS, NUMA ESTENSÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) KM NAS ESTRADAS DA VICINAL DA VILA CASTANHAL, VICINAL DA VILA BRASISPANHA E VICINAL DA PA-COSPEL, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2021-06 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21 de outubro de 2021
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 20 de abril de 2022
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 764.382,23
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 653.147,55
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 51,43%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 34,01%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 260.000,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PONTES EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, SENDO UMA NA VICINAL II, DUAS NA VICINAL CASTANHEIRA, UMA NA VICINAL BOM JESUS E UMA NA VICINAL CASTANHAL
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 106/2022-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2022-03 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 13 de julho de 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 12 de maio de 2023
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 3.132.713,07
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.066.812,33
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 34,05%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 22,86%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 716.262,41

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 58,41KM DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO 18KM NA VICINAL BRASISPANHA, 10,41 KM NA VICINAL TABOCÃO, 07 KM NA VICINAL ITAMERIM E 08KM NA VICINAL IV, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** W. R. M. SAGA CONSTRUÇÕES LTDA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Brejo Grande do Araguaia-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 063/2022-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 2/2022-02 SEOB
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 06 de Julho de 2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 05 de Fevereiro de 2023



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 3.114.963,19
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.082.111,50
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 66,84%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 33,42%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 1.041.055,75