

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho de 2018

## PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA NO TOCANTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
- **Nome do Contratado:** K W RODRIGUES MONTEL MACHADO EIRELI - ME
- **Local da Execução da Obra:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **Origem do Recurso:** EXERCÍCIO 2018 ATIVIDADE 1007.206080000.2.025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2018-01 SEOB
- **Data de início da Obra:** 24 DE FEVEREIRO DE 2018
- **Data de fim da Obra:** 31 DE JULHO DE 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$120.197.52
- **Valor Total Aplicado:** 0
- **Percentual aplicado:** 0
- **Valor aplicado no mês vigente:** 0

## OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA PA-459

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA PA-459, SITUADAS DENTRO DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, E CUSTEADA ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O ESTADO Nº 001/2018-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
- **Nome do Contratado:** CINTRA E SANTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP
- **Local da Execução da Obra:** PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
- **Origem do Recurso:** EXERCÍCIO 2018 PROJETO 1007.267821202.1.028 ABERT. RECUP. MAN. ESTRADAS VIC. RAMAIS, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2018/02-SEOB
- **Data de início da Obra:** 27 DE MAIO DE 2018
- **Data de fim da Obra:** 22 DE AGOSTO DE 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.065.129.94
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 329.537,75
- **Percentual aplicado:** 30,93%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 329.537,75